Energistyrelsen

Evida Service A/S
Vognmagervej 14
8800 Viborg
CVR-nr.: 40318941

Kontor/afdeling
Center for
Energiadministration/
Kvoteadministration

Dato 17-08-2026

J nr. 2026-2923

Inspektionsrapport

Denne rapport omhandler rutinemæssig inspektion af omfattede anlæg ved operatør Evida Service A/S.[1]

Formålet med rapporten er at dokumentere resultaterne af den gennemførte inspektion samt vurdere virksomhedens overholdelse af gældende regler om metanudledning.

Inspektionen er gennemført som led i Energistyrelsens løbende tilsynsforpligtelse og har særligt fokus på virksomhedens efterlevelse af krav til overvågning, rapportering og reduktion af metanudledninger.

Rapporten redegør for de væsentligste observationer, vurderinger og eventuelle opfølgningspunkter identificeret under inspektionen.

Dato for forhenværende gennemførte inspektion:	-
Dato for indeværende gennemførte inspektion:	5. maj 2026
Dato for seneste afholdelse af næste inspektion:	5. maj 2028

Rapporten er offentliggjort på https://ens.dk/globalt-samarbejde/reduktion-af-metanemissioner under offentliggørelser.

Konklusion
På baggrund af inspektionen vurderes det at operatøren:
☐ Overholder metanforordningens krav.
☒ Har ikke væsentlige afvigelser af metanforordningens krav.
☐ Har væsentlige afvigelser af metanforordningens krav.

Evt. tilbageholdte oplysninger
I forbindelse med Energistyrelsens offentliggørelse af inspektionsrapporten efter metanforordningens artikel 6, stk. 5, er der ikke tilbageholdt oplysninger.

[1] Inspektionen indebærer kontrol og tilsyn af alle operatørens omfattede aktiver, herunder anlæg og faciliteter.

Procedurer
Til brug for Energistyrelsens første rutinemæssige inspektioner for operatører anvendes følgende trinvise procedure. Proceduren omfatter de arbejdsgange den kompetente myndighed udfører forud for, under og efter den rutinemæssige inspektion.

1. Dokumentkontrol
Energistyrelsen udfører en sammenfattende kontrol og evaluering af alle oplysninger og dokumenter, som operatøren har indsendt i medfør af dennes forpligtelser i metanforordningen i den indeværende inspektionsperiode.

2. Anmodninger om yderligere oplysninger
Såfremt der igennem Energistyrelsens sammenfattende dokumentkontrol opstår spørgsmål eller tvivlspunkter til det indsendte materiale, kan styrelsen anmode om en skriftlig redegørelse herfor eller om yderligere supplerende dokumenter til brug for en sådan redegørelse.

3. Virtuel inspektion
3.1 *Gennemgang af kontrolpunkter*
Energistyrelsen gennemgår udvalgte kontrolpunkter, som er identificeret i forbindelse med operatørens efterlevelse eller manglende efterlevelse af dennes rapporteringsforpligtelser samt øvrige forpligtelser i medfør af metanforordningen.

3.2 *Stikprøvekontrol*
Energistyrelsen kan på eget initiativ og uafhængigt af forudgående dokumentkontrol udvælge specifikke kontrolpunkter, som ønskes redegjort for af operatøren. En sådan stikprøvekontrol kan bl.a. bestå af anmodninger om indsigt i specifikke procedurer eller delafsnit i procedurer, gennemgang af delelementer i LDAR-undersøgelser samt opfølgning på indberettede lækager.

4. Eventuel opfølgning
Efter den virtuelle inspektion foretager Energistyrelsen en evaluering af operatørens samlede efterlevelse af bestemmelserne i metanforordningen. I tilfælde af, at der efter inspektionen fortsat er identificeret manglende overholdelse af én eller flere af de pålagte krav i forordningen, kan Energistyrelsen træffe de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at operatøren fremadrettet efterlever disse krav. Sådanne foranstaltninger kan bl.a. inkludere, at Energistyrelsen stiller krav om en opfølgende inspektion med operatøren.

5. Offentliggørelse
Rapporten gøres offentligt tilgængelig af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med direktiv 2003/4/EF. I tilfælde, hvor oplysninger

tilbageholdes af en eller flere af de grunde, der er omhandlet i nævnte direktivs artikel 4, angiver de kompetente myndigheder i rapporten, hvilken type oplysninger der tilbageholdes, og årsagerne hertil.

Kontrolpunkter

Nr.	Punkt	Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke relevant
1	Operatøren har fremsendt rapport med kvantificering af metanemissioner	☒	☐	☐	☐
2	Det seneste LDAR-program overholder kravene i artikel 14	☒	☐	☐	☐
3	LDAR-undersøgelser udføres i henhold til fastlagte minimumsfrekvenser i metanforordningen	☒	☐	☐	☐
4	Ved identificerede lækager er reparation enten iværksat senest 5 dage efter detektion og afsluttet senest efter 30 dage, eller der er fremsendt en reparations- og overvågningsplan til ENS	☐	☒	☐	☐
5	Ved reparationer, der kræver nedlukning, foreligger godkendelse fra ENS til udsættelse	☒	☐	☐	☐
6	Komponenter med emissioner lig med eller højere end tærsklerne er undersøgt senest 45 dage efter reparation	☐	☐	☒	☐
7	Komponenter med emissioner lavere end tærsklerne er undersøgt senest 3 måneder efter påvisning	☒	☐	☐	☐
8	Operatøren fører optegnelser over lækager uden for LDAR og sikrer, at de repareres	☒	☐	☐	☐
9	Operatøren har forelagt reparations- og overvågningsplaner samt samlet LDAR-rapport for det foregående år	☒	☐	☐	☐
10	Der er ikke foretaget rutinemæssig afbrænding af metanemissioner	☒	☐	☐	☐
11	Eventuelle funktionsfejl og nødsituationer med behov for afblæsning eller afbrænding er dokumenteret	☐	☐	☐	☒
12	Afblæsning eller afbrænding er kun sket i overensstemmelse med undtagelsesbestemmelserne i artikel 15, stk. 2-3.	☐	☐	☐	☒
13	Der foreligger dokumentation for valg af afblæsning frem for afbrænding	☐	☐	☐	☒

14	Operatøren kan dokumentere overholdelse af artikel 15 senest 5. februar og hvis ikke er der fremsendt en gennemførelsesplan til ENS	☒	☐	☐	☐
15	ENS er underrettet rettidigt om hændelser med afblæsning eller afbrænding (artikel 16)	☐	☐	☐	☒
16	Operatøren har forelagt årsrapport med alle afblæsnings- og afbrændingshændelser	☐	☐	☐	☒
17	Årsrapporten indeholder hændelser med kontrollerede afbrændinger under nedlukninger	☐	☐	☐	☒
18	Forbrændingsanlæg opfylder krav om mindst 99 % destruktions- og fjernelseseffektivitet	☐	☐	☒	☐

Konstaterede forhold

Følgende afvigelser og overtrædelser af metanforordningens krav er konstateret:

Nr.	Beskrivelse af afvigelse	Relevant bestemmelse	Vurdering
4	For lækager, der har overskredet den forventede reparationsdato, er der ikke indsendt en ajourført reparationsplan i henhold til metanforordningens artikel 14, stk. 11, eller, i de tilfælde hvor lækagen er repareret, en overvågningsplan i henhold til metanforordningens artikel 14, stk. 9.	Artikel 14, stk. 9 og 11	Forholdet vurderes som en dokumentationsmæssig afvigelse, der begrænser myndighedens mulighed for at føre tilsyn med, om lækagerne håndteres og følges op i overensstemmelse med forordningen. Evida arbejder på en videreudvikling af deres nuværende IT-system, og fremsender ajourførte reparations- og overvågningsplaner så snart implementeringen er sket.
6	Evida har fejlfortolket bestemmelsen og har derfor ikke udført opfølgende måling af reparerede lækager over tærskelværdien inden for 45 dage.	Artikel 14, stk. 12, litra a	Den manglende opfølgende kontrol vurderes at være væsentlig da det ikke er kontrolleret om reparationerne har været effektive, og om lækagerne fortsat kan give anledning til udledning. Evida arbejder på en videreudvikling af deres nuværende IT-system, ændringer af teknikernes arbejdsgange og tilpasning af interne processer, for at kunne efterleve kravet.
18	Evida anvender ældre, hjemmebyggede forbrændingsanordninger, og kan ikke dokumentere eller sandsynliggøre, at	Artikel 17	Forholdet vurderes at være væsentligt henset at fristen for at sikre

	anordningerne opfylder kravet til en destruktions- og fjernelseseffektivitet på mindst 99% på designniveau.		opfyldelse af bestemmelsen var d. 5. februar 2026.

Generelle mitigerende tiltag

I henhold til artikel 13 i metanforordningen arbejder Evida systematisk med mitigerende foranstaltninger med henblik på at forebygge og minimere metanemissioner. Dette sker blandt andet gennem løbende almindelig vedligeholdelse, kontrol af kritiske forsyningsanlæg samt regelmæssig test og eftersyn af anlæg og stationer. Alle konstaterede lækager registreres og repareres hurtigst muligt, når dette er teknisk og driftsmæssigt muligt. Biogasstationer efterses mindst én gang ugentligt, og ved besøg på stationerne afsluttes arbejdet ikke, før årsagen til en eventuel lækage er identificeret. Derudover samles og koordineres arbejdsordrer på stationerne, så reparationer og øvrige vedligeholdelsesopgaver kan udføres effektivt og med færrest mulige driftsforstyrrelser.

Operatørens forslag til udbedring af afvigelser og overtrædelser

Som følge af de konstaterede overtrædelser af metanforordningens krav pålægges operatøren at gennemføre følgende tiltag. Tiltagene er udarbejdet og fremsendt af operatøren:

Nr.	Resume af tiltag	Relevant bestemmelse	Frist	Godkendt
6	På anmodning om udbedrende tiltag, var det Evidas vurdering, at et ekstra kontrolcheck senest 45 dage efter reparation af en lækage er overflødigt, da reparationen allerede kontrolleres umiddelbart efter udførelse. En analyse af 1.069 reparerede lækager på Evidas stationer viser, at kun 17 lækager, svarende til 1,6 %, blev genfundet ved den første efterfølgende LDAR-undersøgelse. Evida vurderer derfor, at meget få lækager genopstår inden for 45 dage, og anmoder Energistyrelsen om at revurdere fortolkningen af artikel 14, stk. 12, litra a, eventuelt i dialog med EU-Kommissionen. Evida overvåger desuden hver tredje måned lækager under tærskelværdierne i artikel 14, stk. 8, jf. artikel 14, stk. 12, litra b. Som bemærkning til partshøringen om program for rutinemæssig inspektion, har Evida dog gjort opmærksom på, at de arbejder på en videreudvikling af deres nuværende IT-system, ændringer af teknikernes	Artikel 14, stk. 12	Igangværende	Ja

	arbejdsgange og tilpasning af interne processer, for at kunne efterleve kravet.			
14	Evida har i henhold til artikel 15, stk. 8 udarbejdet en gennemførelsesplan. Kravene implementeres gradvist på grund af forsinket udstyr, ressourcehensyn og behov for sikkerhedsgodkendelser. Afbrænding udrulles fra juni 2026, mens reinjektion udvikles og forventes implementeret senere i 2026. Indtil fuld implementering anvender Evida eksisterende udstyr og minimeringstiltag, herunder trykreduktion og anvendelse af gas på anlægget. Alle relevante hændelser dokumenteres og rapporteres efter artikel 15, artikel 16 og bilag III fra implementeringstidspunktet.	Artikel 15, stk. 8	Ultimo 2026	Vurderes selvstændigt.
15	Evida har implementeret en procedure for underretning af afbrænding- og afblæsningshændelser som følge af en nødsituation, funktionsfejl eller en hændelse med en varighed på, eller over, otte timer inden for 24-timer registreres i Zero-appen. Ved registrering sendes der automatisk en underretning til Energistyrelsen med de relevante oplysninger, så 48-timersfristen kan overholdes. Løsningen forventes implementeret fra juni 2026, og første underretning vil ske ved den første relevante hændelse efter implementeringen.	Artikel 16, stk. 1	Juni 2026	Ja
16	Evida vil rapportere data om afbrænding- og afblæsningshændelser som en del af den årlige MRV-rapportering. Zero-appen er videreudviklet til at registrere de relevante data i overensstemmelse med bilag III. På grund af den gradvise implementering fra juni 2026 vil detaljeret rapportering først være mulig fra det tidspunkt, hvor kravene er implementeret på de enkelte aktiver. For perioden inden implementeringen vil emissionerne blive rapporteret samlet og med samme detaljeringsniveau som i tidligere MRV-rapporter.	Artikel 16, stk. 2	Juni 2026	Ja
18	Evida har indkøbt nyt afbrændingsudstyr til stationer og plastnettet for at opfylde kravene i artikel 17, stk. 1 og 2, og udstyret forventes taget i brug fra juni 2026 efter leveringsforsinkelser. Det nye udstyr kan dog ikke anvendes på stålnettet, hvor Evida derfor vurderer det eksisterende afbrændingsudstyr med henblik på at fastslå, om det opfylder kravet om 99 % afbrændingseffektivitet. Hvis udstyret ikke lever op til kravene, vil Evida indkøbe nyt udstyr, forventeligt primo 2027. Alt afbrændingsudstyr inspiceres efter artikel 17, stk. 3 og	Artikel 17, stk. 1	Primo 2027	Ja

	bilag IV, og resultaterne registreres i Zero-appen og rapporteres efter artikel 16.			

Tiltag til udbedring af afvigelser og overtrædelser
Som følge af de konstaterede overtrædelser af metanforordningens krav pålægges operatøren at gennemføre følgende tiltag:

Nr.	Tiltag	Relevant bestemmelse	Frist
6	Evida er i henhold til artikel 14, stk. 12, litra a, forpligtet til at undersøge komponenter der har vist sig at udlede metan lig med eller over tærsklerne i artikel 14, stk. 8, umiddelbart efter reparationen og senest 45 dage derefter for at sikre, at reparationen har været vellykket.	Artikel 14, stk. 12	Gældende

Manglende efterkommelse af ovenstående, vil kunne bevirke, at Energistyrelsen vil foretage yderligere foranstaltninger efter gældende regler.

Retsgrundlag for inspektionen
Energistyrelsen er udpeget som kompetent myndighed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2024/1787 af 13. juni 2024 om reduktion af metanemissioner i energisektoren (metanforordningen), jf. § 3, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 244 af 25. juni 2025 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Inspektionen er gennemført i overensstemmelse med metanforordningens artikel 6. Inspektionen er foretaget med udgangspunkt i en vurdering af virksomhedens efterlevelse af kravene i artikel 12-17.

Rapporten er udarbejdet og offentliggjort af Energistyrelsen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 5, og dokumenterer resultaterne af den gennemførte inspektion.