



Vattenfall Vindkraft Vesterhav Syd P/S  
Exnersgade 2  
6700 Esbjerg

**Kontor/afdeling**  
Center for vedvarende  
energi

**Dato**  
28. juni 2019

**J nr.** 2019-1707

## Meddelelse om tidsfristforlængelse for Vesterhav Syd havvindmøllepark

Med henvisning til Vattenfalls anmodning af den 29. maj 2019 om tidsfristforlængelse for Vesterhav Syd havvindmøllepark (VHS)<sup>1</sup> og koncessionskontrakten for VHS<sup>2</sup>, meddeler Energistyrelsen hermed, at nødvendige betingelser for tidsfristforlængelse i kontraktens punkt 4 er opfyldt, således at styrelsen imødekommer Vattenfalls anmodning om tidsfristforlængelse på 3 år for VHS, hvorefter:

- fristen i koncessionskontraktens punkt 1.5 om påbegyndelse af anlægsarbejdet forlænges fra den 31. december 2019 til den 31. december 2022, og
- fristen i koncessionskontraktens punkt 1.6 om nettilslutning af 95 % af parken forlænges fra den 31. december 2020 til den 31. december 2023.

Energistyrelsen begrundet tidsfristforlængelsen med, at koncessionskontraktens punkt 4.1.a og 4.1.b ses at være opfyldt som følge af, at der skal udarbejdes en ny miljøvurdering af projektet med et nyt park-layout, der skal sikre et mere robust projekt i forhold til miljøvurderingslovens krav om rimelige alternativer, før der kan meddeles endelig tilladelse til projektet, og som konsekvens heraf følger virkninger for projektets interne forløb med bl.a. nye "site investigations" og udbudsprocesser af en række af projektets større leverandørkontrakter.

Energistyrelsen vurderer også, at de af Vattenfall anførte 3 år for tidsfristforlængelsen umiddelbart må ses at være i overensstemmelse med den bedste praksis i branchen og et udtryk for de faktiske forsinkelser, som projektet er udsat for som følge af ovennævnte forhold, hvorved koncessionskontraktens punkt 4.2 ses at være opfyldt. Her henvises bl.a. til, at park-layoutet skal være fastlagt, miljøvurderingsprocessen overstået og de endelige miljømæssige vilkår til projektet fastlagt i VVM-tilladelsen, før "site investigations" og udbudsprocesserne kan

<sup>1</sup> "Subject: Request for extension of time for Vesterhav Syd offshore wind farm / Amendment and additional information to Vattenfall's letter dated March 21, 2019" fra Vattenfall, skrivelse af den 29. maj 2019.

<sup>2</sup> Aftale af 22. december 2016 om forpligtelse til at etablere og nettilslutte havvindmølleparken, Vesterhav Syd, med internt opsamlingsnet i Nordsøen

**Energistyrelsen**

Carsten Niebuhrs Gade 43  
1577 København V

T: +45 3392 6700  
E: ens@ens.dk

www.ens.dk



igangsættes, og at disse processer samlet forventes at forløbe over en periode på ca. 3 år.

Energistyrelsen skal for en god ordens skyld henledes Vattenfalls opmærksomhed på andel del af koncessionskontraktens punkt 4.2 om, at koncessionshaveren til stadighed skal søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.

Med venlig hilsen

Astrid Rathe  
Kontorchef